

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๖๕,๐๐๐.-	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓ กันยายน ๒๕๖๗	
ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน	๑๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของถนนภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐.-	๖๗,๒๐๐.-	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี	๒๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญจิตร	๗๙,๔๐๐.-	๗๖,๐๐๐.-	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาลล้อม	๑๐๔,๙๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางยม คลองฉนาก ตอน ๑ ม.๔ ต.บางชนะ	๒๖๖,๐๐๐.-	๒๕๗,๕๐๐.-	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดบางขยะ (สฎ.ถ.๙๓-๐๒๒)	๒,๔๙๗,๐๐๐.-	๒,๑๐๒,๐๐๐.-	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	
โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายแยกถนนวงแหวนคลองสุข ม.๔	๑๓๘,๑๐๐.-	๑๓๘,๐๐๐.-	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการ Big Cleaning Day ในชุมชน	๑๕,๐๐๐.-	๗,๖๖๐.-	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๓๖๐.-	๕ มกราคม ๒๕๖๗	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.-	๖๒๐.-	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๙๕๐.-	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐.-	๔๕,๐๕๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๓๔๐,๒๐๐.-	๓๐๐,๕๑๐.-	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๔ กันยายน ๒๕๖๗	
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าที่ทำการ อบต.พร้อมอุปกรณ์กีฬา	๑๖๔,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	-	ยกเลิกโครงการ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	๔๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ	๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๓๖๑.-	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗	

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๑ บ้านบางชนะบน เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่	๙,๖๖๖,๖๐๐.-	๗,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	
โครงการขยายถนนสายบางชนะ หมู่ที่ ๒	๔๘๑,๐๐๐.-	๔๗๙,๐๐๐.-	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายราษฎร์อุทิศล่าง หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๐๐๐.-	๔๘๔,๓๐๐.-	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
โครงการขยายถนนสายวงแหวนคลองสุข หมู่ที่ ๔	๔๗๘,๐๐๐.-	๔๗๖,๐๐๐.-	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
โครงการขยายถนนสายคลองสุขคลองรีว หมู่ที่ ๖	๔๙๓,๔๐๐.-	๔๗๐,๐๐๐.-	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
โครงการขุดระบายน้ำริมถนนสายร่วมอุทิศ หมู่ที่ ๖	๘๖,๖๐๐.-	๘๕,๐๐๐.-	๕ เมษายน ๒๕๖๗	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๑๗,๑๗๕.-	๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	๙ กันยายน ๒๕๖๗	
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง	๘๕๐,๐๐๐.-	๖๖๗,๐๐๐.-	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗	
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในตำบลบางชนะ	๔๗๕,๐๐๐.-	๔๖๕,๐๐๐.-	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
โครงการพัฒนาเส้นทางหลักเส้นทางรองเพื่อความปลอดภัยในชุมชน ตำบลบางชนะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖	๙,๖๖๐,๐๐๐.-	๙,๖๔๓,๒๐๐.-	๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๗ มกราคม ๒๕๖๘	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายซอยประดิษฐ์ ม.๖	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๙,๐๐๐.-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางหลา ม.๑ ต.บางชนะ	๑,๑๑๘,๖๐๐.-	๗๙๙,๐๐๐.-	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ (สฎ.ถ.๙๓-๐๑๔) ม.๓	๕,๐๑๘,๐๐๐.-	๓,๒๕๙,๐๐๐.-	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	
โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายชอยามแยกถนนบางชนะ	๓๔๑,๗๐๐.-	๓๔๐,๐๐๐.-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓ กันยายน ๒๕๖๗	
จ้างเหมาจัดเก็บขยะ	๓๐๐,๐๐๐.-	๓๐๐,๐๐๐.-	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

- ปัญหาอุปสรรค

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อย ทำให้การติดตามประเมินผลคลาดเคลื่อน
๔. แผนยังไม่มี ความสำคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่ จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
๕. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

- ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการและให้ความสำคัญใกล้เคียงกับงบประมาณ
๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แต่โครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตไม่ได้ดำเนินการหลายโครงการ
๓. ควรจัดทำงบประมาณโครงการให้มากกว่านี้ เพื่อความต้องการของประชาชน ตามจำนวนแผนพัฒนาตำบล
๔. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาถึงโครงการที่ได้บรรจุไว้ก่อนแล้วสามารถดำเนินการหรือไม่