

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ซ่อมแซมและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๖๕,๐๐๐.-	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางชนะ
๓	ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน	๑๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของถนนภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐.-	๖๗,๒๐๐.-	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	จ้างเหมาตัดหญ้าและต้นไม้สองข้างทางภายในตำบลบางชนะ
๕	ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี	๒๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญจิตร	๗๙,๔๐๐.-	๗๖,๐๐๐.-	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๔ มี.ค.๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๖ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑๖๘ ตร.ม.
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาลล้อม	๑๐๔,๙๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๔ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๒๒๒ ตร.ม.
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางยมคลองฉนาก ตอน ๑ ม.๔ ต.บางชนะ	๒๖๖,๐๐๐.-	๒๕๗,๕๐๐.-	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๔๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๓๖๐ ตร.ม.
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดบางขยะ (สฎ.ถ.๙๓-๐๒๒)	๒,๔๙๗,๐๐๐.-	๒,๑๐๒,๐๐๐.-	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๓๙ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๓,๒๓๔ ตร.ม.
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายแยกถนนวงแหวนคลองสุข ม.๔	๑๓๘,๑๐๐.-	๑๓๘,๐๐๐.-	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๘ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๒๔๐ ตร.ม.

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๑	โครงการ Big Cleaning Day ในชุมชน	๑๕,๐๐๐.-	๗,๖๖๐.-	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗	ค่าวัสดุอุปกรณ์และน้ำดื่มในการทำทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนน
๑๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๓๖๐.-	๕ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๕ ๘๐
๑๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.-	๖๒๐.-	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗	จัดทำป้ายไวน์ลจุดตรวจด่านชุมชน ๗ วันอันตราย
๑๕	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๙๕๐.-	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗	จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว จำนวน ๕๕๐ ตัว
๑๖	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐.-	๔๕,๐๕๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายในจัดซื้อถังขยะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์จุดวางขยะ ทั้งขยะ
๑๗	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๓๔๐,๒๐๐.-	๓๐๐,๕๑๐.-	๘ พ.ย. ๒๕๖๖	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสุข จำนวน ๖๓ คน
๒๐	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าที่ทำการ อบต.พร้อมอุปกรณ์กีฬา	๑๖๔,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ยกเลิกโครงการ
๒๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	๔๐,๐๐๐.-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๒	โครงการสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ	๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๓๖๑.-	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางชนะแทนตำแหน่งที่ว่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๑ บ้านบางชนะบน เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่	๙,๖๖๖,๖๐๐.-	๗,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๘ ก.ค.๒๕๖๗	๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.
๒๔	โครงการขยายถนนสายบางชนะ หมู่ที่ ๒	๔๘๑,๐๐๐.-	๔๗๙,๐๐๐.-	๒๑ มี.ค.๒๕๖๗	๒ พ.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๓๑๘ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑,๒๙๔ ตร.ม.
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ราษฎร์อุทิศล่าง หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๐๐๐.-	๔๘๔,๓๐๐.-	๒๑ มี.ค.๒๕๖๗	๑๗ พ.ค.๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๑๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๖๖๐ ตร.ม.
๒๖	โครงการขยายถนนสายวงแหวนคลองสุข หมู่ที่ ๔	๔๗๘,๐๐๐.-	๔๗๖,๐๐๐.-	๒๑ มี.ค.๒๕๖๗	๒ พ.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๒๗๘ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑,๑๒๔ ตร.ม.
๒๗	โครงการขยายถนนสายคลองสุขคลองรีว หมู่ที่ ๖	๔๙๓,๔๐๐.-	๔๗๐,๐๐๐.-	๒๑ มี.ค.๒๕๖๗	๒ พ.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๘๑๐ ตร.ม.
๒๘	โครงการขุดระบายน้ำริมถนนสายร่วมอุทิศ หมู่ที่ ๖	๘๖,๖๐๐.-	๘๕,๐๐๐.-	๕ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๙ มิ.ย.๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม.
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๑๗,๑๗๕.-	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน
๓๐	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	๘๕๐,๐๐๐.-	๖๖๗,๐๐๐.-	๒๙ มิ.ย.๒๕๖๗	๒๖ ก.ย.๒๕๖๗	MG Extender Dc Grand ๒.๐x๖AT
๓๑	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในตำบลบางชนะ	๔๗๕,๐๐๐.-	๔๖๕,๐๐๐.-	๑๕ ส.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.ย.๒๕๖๗	ไฟถนน ๖๖ ชุด

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๒	โครงการพัฒนาเส้นทางหลักเส้นทางรอง เพื่อความปลอดภัยในชุมชน ตำบลบางชนะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖	๙,๖๖๐,๐๐๐.- -	๙,๖๔๓,๒๐๐.-	๒๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑๗ ม.ค.๒๕๖๘	ไฟถนนโซล่าเซลล์ ๑๔๐ ชุด
๓๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายซอยประดิษฐ์ ม.๖	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๙,๐๐๐.-	๓๐ เม.ย.๒๕๖๗	๒๙ พ.ค.๒๕๖๗	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø๑๖๐ มิลลิเมตร ยาว ๑๒๕ ม.
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางหลา ม.๑ ต.บางชนะ	๑,๑๑๘,๖๐๐.- -	๗๙๙,๐๐๐.-	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๘ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑,๒๔๘ ตร.ม.
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ (สฎ.ถ.๙๓-๐๑๔) ม.๓	๕,๐๑๘,๐๐๐.- -	๓,๒๕๙,๐๐๐.-	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	๘ ต.ค. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๘๘๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๗,๐๘๐ ตร.ม.
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายซอยยามแยกถนนบางชนะ	๓๔๑,๗๐๐.-	๓๔๐,๐๐๐.-	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๔๒๐ ตร.ม.
๓๗	จ้างเหมาจัดเก็บขยะ	๓๐๐,๐๐๐.-	๓๐๐,๐๐๐.-	๖ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	จ้างเหมาจัดเก็บขยะ และขนขยะไปยังบ่อทิ้งขยะ

- ปัญหาอุปสรรค

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อย ทำให้การติดตามประเมินผลคลาดเคลื่อน
๔. แผนยังไม่มี ความสำคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่ จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
๕. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

- ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการและให้ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับงบประมาณ
๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แต่โครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตไม่ได้ดำเนินการหลายโครงการ
๓. ควรจัดทำงบประมาณโครงการให้มากกว่านี้ เพื่อความต้องการของประชาชน ตามจำนวนแผนพัฒนาตำบล
๔. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาถึงโครงการที่ได้บรรจุไว้ก่อนแล้วสามารถดำเนินการหรือไม่